

社会資本総合整備計画 事後評価書（中間評価書）

令和7年10月9日

計画の名称	杉戸町における公共下水道整備促進事業（その2）									
計画の期間	令和5年度～令和6年度（2年間）	交付対象	杉戸町							
計画の目標	大字才羽地内にある「道の駅アグリパークゆめすぎと」の未普及対策として下水道整備を実施し、周辺排水路の水質改善を図り良好な環境を創造する。									
計画の成果目標（定量的指標）	①下水道全体計画に対する整備進捗率を42.3%（R5）から42.9%（R6）に増加させる。									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
① ①下水道全体計画に対する整備進捗率 整備済面積 528.4 (ha) / 全体計画面積 1,247.8 (ha) 令和5年度当初 整備済面積 535.9 (ha) / 全体計画面積 1,247.8 (ha) 令和6年度末	当初現況値 (R5当初)		中間目標値 (R6末)		最終目標値 (R6末)					
	42.3%		42.9%		42.9%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	215百万円	A	215百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
杉戸町下水道事業審議会	令和7年10月
	公表の方法
	杉戸町ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											R5	R6	—	—	—		
第3-4処理分区																	
A07-001	下水道	一般	杉戸町	直接	杉戸町	汚水	新設	「道の駅アグリパークゆめすぎと」下水道整備（未普及解消対策）	整備面積 7.5ha (実施：7.5ha)	杉戸町						150	200 (△50)
第3-4処理分区																	
A07-002	下水道	一般	杉戸町	直接	杉戸町	汚水	新設	「道の駅アグリパークゆめすぎと」下水道整備（未普及解消対策）	舗装本復旧	杉戸町						8	15 (△7)
合計														158	215 (△57)		

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										R2	R3	R4	R5	R6		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										R2	R3	R4	R5	R6		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・大字才羽地内にある「道の駅アグリパークゆめすぎと」の未普及対策として下水道整備を実施し、周辺排水路の水質改善を図り良好な環境を創造することができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 全体計画に対する 整備進捗率を 増加させる）	最終目標値	42.9%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	42.9%		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
ストックマネジメント計画に基づく老朽化対策を実施し、公衆衛生の安定を図る。					

