

## 契約情報の公表

NO. R7-3-12

発注課名	都市施設整備課
建設工事等の名称	杉戸高野台駅西口駅前広場歩道補修工事（第1期）
建設工事等の場所	杉戸町高野台西一丁目地内
建設工事等の種別	土木工事業
建設工事等の概要	道路土工 1式 舗装工 825㎡ 施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工事着手の時期	令和7年11月
工事完成の時期	令和8年3月

契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所
有限会社菊田建設	杉戸町大字杉戸2358-1
契約金額	消費税及び地方消費税の額
44,550,000 円	4,050,000 円
変更契約金額	消費税及び地方消費税の額
5,439,500 円	494,500 円
契約金額の合計額	消費税及び地方消費税の額の合計額
49,989,500 円	4,544,500 円
変更契約の理由	コンクリートの処理について、当初設計より撤去予定のコンクリートが厚く、運搬費や処分費の増額が発生しました。 また、新設した植樹壁について、現状のままでは外部からの吸水による凍害やカビ・コケの発生等が懸念され今後の維持管理に支障をきたす恐れがある事から、防水処理を追加で行う必要が生じました。 併せて、工事終点部分にて既設タイルと新設舗装にて段差が生じ通行に危険が生じることから舗装面積の追加が必要となりました。 上記理由等により、設計変更並びに変更契約締結を行うものです。
随意契約の理由	-

## 摘 要

※ 契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更契約金額及び変更契約の理由の欄に記載すること。

※ 随意契約を含む。